



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente TOMADOR	ApELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0006018/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO	PAV. EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO EM TRECHO	0

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22
1.	PAV. EM BLOCO INTERTRAVADO DE CON	169.922,70	% Período:	53,19%	46,07%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.176,78	% Período:	100,00%											
1.2.	DRENAGEM	20.980,04	% Período:	24,50%	75,50%										
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	94.001,60	% Período:	57,14%	42,86%										
1.4.	PASSEIOS	52.505,36	% Período:	57,81%	42,19%										
1.5.	SINALIZAÇÃO	1.258,92	% Período:												
2.	EXECUTADO	76.463,15	% Período:												
2.1.	SERVIÇOS EXECUTADOS	76.463,15	% Período:												
Total: R\$ 246.385,85															
Período:				%:	36,69%	31,77%									
				Repassar:	87.586,51	75.850,14									
				Contrapartida:	2.801,25	2.425,88									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	90.387,75	78.276,03									
Acumulado:				%:	36,69%	68,46%	68,46%	68,46%	68,46%	68,46%	68,46%	68,46%	68,46%	68,46%	68,46%
				Repassar:	87.586,51	163.436,65	163.436,65	163.436,65	163.436,65	163.436,65	163.436,65	163.436,65	163.436,65	163.436,65	163.436,65
				Contrapartida:	2.801,25	5.227,13	5.227,13	5.227,13	5.227,13	5.227,13	5.227,13	5.227,13	5.227,13	5.227,13	5.227,13
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	90.387,75	168.663,78	168.663,78	168.663,78	168.663,78	168.663,78	168.663,78	168.663,78	168.663,78	168.663,78	168.663,78

CELso RAMOS/SC

Local

quinta-feira, 8 de julho de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: JULIANA AISI BREGER CENCI

CREA/CAU: 058.714-5

ART/RRT: