



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 017265/2022	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO	ApELIDO EMPREENHIMENTO PAVIMENTAÇÃO TRECHO AV. DON DANIEL HOSTIN	DESCRiÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA,DRENAGEM, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO VIÁRI#
------------------	--------------------------	---	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA,DRENAGEM,	683.753,52	% Período:	30,96%	30,97%	38,07%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.701,68	% Período:	30,96%	30,97%	38,07%									
				100,00%											
1.2.	DRENAGEM PLUVIAL	108.003,80	% Período:	34,24%	34,31%	31,46%									
				35,00%	35,00%	30,00%									
1.3.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	474.768,19	% Período:	30,77%	30,77%	38,46%									
				35,00%	35,00%	20,00%	10,00%								
1.4.	ASSENTAMENTO DE GUIAS (MEIO-FIO) E F	92.958,29	% Período:	30,21%	30,21%	39,57%									
					30,00%	30,00%	40,00%								
1.5.	SINALIZAÇÃO	6.321,56	% Período:			100,00%									
							100,00%								
Total: R\$ 683.753,52				%:	30,96%	30,97%	38,07%								
Período:	Repasso:	178.935,38		178.998,31		220.069,31									
	Contrapartida:	32.737,74		32.749,24		40.263,54									
	Outros:	-		-		-									
	Investimento:	211.673,11		211.747,56		260.332,85									
Acumulado:	%:	30,96%		61,93%		100,00%									
	Repasso:	178.935,38		357.933,69		578.003,00									
	Contrapartida:	32.737,74		65.486,98		105.750,52									
	Outros:	-		-		-									
	Investimento:	211.673,11		423.420,67		683.753,52									

0
Local
terça-feira, 30 de maio de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Volmar Vinícius Canônica
CREA/CAU: 151177-0
ART/RRT: