



Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS
Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL
Área: 229,48 M²
Local: RUA JOSÉ MARTINELLI - CENTRO - CELSO RAMOS/SC

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Serviço	Valor	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Total		
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	3.869,59	100,00	3.869,59		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	3.869,59
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	970,08	100,00	970,08									100,00	970,08
3	MOVIMENTOS DE TERRA	4.443,10	100,00	4.443,10		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	4.443,10
4	ESTRUTURA	94.873,36	50,00	47.436,68	50,00	47.436,68		0,00		0,00		0,00	100,00	94.873,36
5	IMPERMEABILIZAÇÕES	7.030,80	100,00	7.030,80		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	7.030,80
6	ALVENARIA	73.643,72	30,00	22.093,12	60,00	44.186,23	10,00	7.364,37		0,00		0,00	100,00	73.643,72
7	PAVIMENTAÇÃO	34.910,57		0,00	50,00	17.455,28	50,00	17.455,28		0,00		0,00	100,00	34.910,57
8	REVESTIMENTOS	160.767,37		0,00	50,00	80.383,68	50,00	80.383,68		0,00		0,00	100,00	160.767,37
9	ESQUADRIAS	169.273,44		0,00	25,00	42.318,36	25,00	42.318,36	25,00	42.318,36	25,00	42.318,36	100,00	169.273,44
10	COBERTURA	85.447,05		0,00		0,00	25,00	21.361,76	25,00	21.361,76	50,00	42.723,53	100,00	85.447,05
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E INTERNET	25.232,76	20,00	5.046,55	20,00	5.046,55	20,00	5.046,55	20,00	5.046,55	20,00	5.046,55	100,00	25.232,76
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS	13.777,40	20,00	2.755,48	20,00	2.755,48	20,00	2.755,48	20,00	2.755,48	20,00	2.755,48	100,00	13.777,40
13	SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	3.998,11		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	3.998,11	100,00	3.998,11
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	20.865,78		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	20.865,78	100,00	20.865,78
TOTAL		699.103,13		93.645,40		239.582,27		176.685,50		71.482,16		117.707,81		699.103,13