



Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS
Obra: CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES DO NÚCLEO ESCOLAR SANTO ANTÔNIO
Área: 748,00 M²
Local: SC 390, ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, COM. SANTO ANTÔNIO, CELSO RAMOS/SC

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Serviço		Valor	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Total	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	21.849,00	100,00	21.849,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	21.849,00
2	MOVIMENTOS DE TERRA	3.610,94	100,00	3.610,94		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	3.610,94
3	ESTRUTURA	45.270,33	50,00	22.635,17	50,00	22.635,17		0,00		0,00		0,00	100,00	45.270,33
4	IMPERMEABILIZAÇÕES	799,70	100,00	799,70		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	799,70
5	ALVENARIA	52.529,55		0,00	50,00	26.264,77	50,00	26.264,77		0,00		0,00	100,00	52.529,55
6	ARQUIBANCADAS	8.999,28		0,00		0,00		0,00	100,00	8.999,28		0,00	100,00	8.999,28
7	PAVIMENTAÇÃO	53.298,68		0,00		0,00	50,00	26.649,34	50,00	26.649,34		0,00	100,00	53.298,68
8	ESQUADRIAS	5.992,88		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	5.992,88	100,00	5.992,88
9	COBERTURA	92.232,23		0,00	25,00	23.058,06	25,00	23.058,06	25,00	23.058,06	25,00	23.058,06	100,00	92.232,23
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.829,66		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	2.829,66	100,00	2.829,66
11	SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	2.435,63		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	2.435,63	100,00	2.435,63
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5.390,73		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	5.390,73	100,00	5.390,73
TOTAL		295.238,60		48.894,81		71.958,00		75.972,17		58.706,67		39.706,96		295.238,60