



**Agente Promotor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS  
**Obra:** PAV. ASFÁLTICA EM TRECHO DA AVENIDA DOM DANIEL HOSTIN  
**Área:** 3.500,00  
**Local:** AV. DOM DANIEL HOSTIN - SENTIDO SANTA LUCIA - INTERIOR - CELSO RAMOS - SC  
**Data:** agosto-21

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Serviço		Valor	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Total	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.259,82	100,00	11.259,82		0,00		0,00	100,00	11.259,82
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	24.714,20	70,00	17.299,94	30,00	7.414,26		0,00	100,00	24.714,20
3	DRENAGEM	13.570,60	30,00	4.071,18	35,00	4.749,71	35,00	4.749,71	100,00	13.570,60
4	PAVIMENTAÇÃO	338.226,36	30,00	101.467,91	35,00	118.379,23	35,00	118.379,23	100,00	338.226,36
5	SINALIZAÇÃO	1.392,52		0,00		0,00	100,00	1.392,52	100,00	1.392,52
<b>TOTAL</b>		<b>389.163,50</b>		<b>134.098,85</b>		<b>130.543,20</b>		<b>124.521,45</b>		<b>389.163,50</b>