



Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS
Obra: Conclusão de Edificação para Instalação de Posto de Saude
Área: 249,30m²
Local: COMUNIDADE DE SANTO ANTÔNIO - INTERIOR - CELSO RAMOS/SC
Data: março-23

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Serviço	Valor	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Total	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	1.097,28	100,00	1.097,28		0,00		0,00		0,00	100,00	1.097,28
2 ESTRUTURA	9.009,76	100,00	9.009,76		0,00		0,00		0,00	100,00	9.009,76
3 ALVENARIA	960,32	100,00	960,32		0,00		0,00		0,00	100,00	960,32
4 PAVIMENTAÇÃO	21.391,04		0,00	100,00	21.391,04		0,00		0,00	100,00	21.391,04
5 COBERTURA	3.149,60	100,00	3.149,60		0,00		0,00		0,00	100,00	3.149,60
6 FORRO	12.763,60		0,00	100,00	12.763,60		0,00		0,00	100,00	12.763,60
7 REVESTIMENTOS	1.005,01		0,00	100,00	1.005,01		0,00		0,00	100,00	1.005,01
8 ESQUADRIAS	35.895,02		0,00		0,00	100,00	35.895,02		0,00	100,00	35.895,02
9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS	14.073,59	50,00	7.036,80	50,00	7.036,80		0,00		0,00	100,00	14.073,59
11 PINTURA	13.190,32		0,00		0,00	100,00	13.190,32		0,00	100,00	13.190,32
12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	20.491,30		0,00		0,00	100,00	20.491,30		0,00	100,00	20.491,30
TOTAL	133.026,84		21.253,76		42.196,45		69.576,63		0,00		133.026,84